

## Załącznik nr 2

do Protokołu nr 12 posiedzenia w dniu 2 marca 2005 r.  
Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju UW

### Sprawozdanie z wykonania inwestycji i ważniejszych remontów w 2004 r. Cz. I

W 2004 r. prowadzone były inwestycje i remonty o ogólnej wartości: 33.731,2 tys. zł.

Podział wydatków ze względu na źródła finansowania od początku realizacji zadań do 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

- dotacja MENiS	- 11.420 tys. zł
- KBN	- 6.662 tys. zł
- NFOŚiGW	- 3.244 tys. zł
- WFOŚiGW	- 3.888 tys. zł
- dotacja m. st. Warszawy	- 25,8 tys. zł
- dotacja Min Kultury i Sztuki (pozyskana przez Fundację UW)	- 100 tys. zł
- środki własne	- 22.022,4 tys. zł
- Fundacja Fundusz Współpracy	- <u>1.993 tys. zł</u>
	- 49.735,8 tys. zł

Dane dotyczące tego rozliczenia są zawarte w załączniku nr 3 (zestawieniu tabelaryczne).

Tytuły najważniejszych zadań z krótkim ich omówieniem:

1. Adaptacja i modernizacja Szkoły Głównej dla Wydziału Historycznego.
2. Adaptacja i modernizacja budynku dawnej Biblioteki UW na cele dydaktyczne.
3. Budynek dla Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Oboźnej 8a.
4. Wydział Zarządzania – modernizacja budynku B.
5. Wydział Zarządzania – modernizacja budynku C.
6. Hala sportowa z basenem przy ul. Banacha.
7. Nowa Palmiarnia z Łącznikiem w Ogrodzie Botanicznym.
8. Budynek Centrum Zaawansowanych Technologii BIM (biologia-Informatyka -Medycyna)
9. Kiosk RUCH na terenie centralnym UW.
10. Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk przy ul. Furmańskiej.
11. Budowa obiektu dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 dla potrzeb Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
12. Ogrodzenie Zgrupowania Ochota.

### ad 1. Adaptacja i modernizacja Szkoły Głównej dla Wydziału Historycznego.

Dokumentację projektową opracowały, Pracownie Konserwacji Zabytków „Architektura - Rzeźba - Sztukaterie” z Wrocławia. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2002 roku.

Przetarg na realizację wygrała firma BUDIMEX DROMEX.

Kubatura obiektu - 19.005,00 m<sup>3</sup>, pow. całkowita - 3.393,50 m<sup>2</sup>, pow. użytk - 1.872,57 m<sup>2</sup>

Remont zakończony 22.12.2004 r. Uczelnia uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Budynek po adaptacji i modernizacji jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji zamknie się kwotą 9.136 tys. zł. Dotychczas poniesiono nakłady w wysokości: 7.956 tys. zł Pozostało do poniesienia 1.180 tys. zł Inwestycja finansowana jest m.in. z:

KBN - 4.422,5 tys. zł

Środki własne - 1.313,50 tys. zł.

### ad 2. Adaptacja i modernizacja budynku dawnej Biblioteki UW na cele dydaktyczne.

W wyniku adaptacji i modernizacji obiekt zostanie dostosowany do wymagań dydaktycznych. Projekt adaptacji i modernizacji BUW wykonały Pracownie Konserwacji Zabytków „ZAMEK” Sp. z o.o. na zlecenie Fundacji UW, natomiast projekt techniczny ekspozycji części zabytkowego rusztu stalowego opracowali projektanci Zb. Badowski, M. Budzyński, A. Kowalewski - Architekci Spółka z o.o.

Przetarg na roboty wygrała firma „BUDIMEX” S.A. i w dniu 23.09.2003 r. Uczelnia podpisała umowę nr 900/831/4/31/2003 na wartość brutto 23.056.600,75 zł. Uwzględniając koszty obsługi inwestycji oraz koszt robót dodatkowych, których wystąpienia nie można było przewidzieć przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, szacunkowa wartość przedsięwzięcia zamknie się kwotą 29.564.538,75 zł. brutto. Przyczyną zwiększenia wartości kontraktu jest także wzrost podatku VAT z 7 do 22% oraz zmiany projektowe w budynku. Rozpoczęcie robót 2.10.2003 r., termin zakończenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie określono w umowie na 30.04.2005 r.

Kubatura obiektu - 26.961 m<sup>3</sup>, pow. użytkowa - 4.360 m<sup>2</sup>

Od początku budowy do dnia dzisiejszego poniesiono wydatki w wysokości 13.594 tys. zł.

Inwestycja finansowana jest z:

- Fundacji Fundusz Współpracy - 3.500 tys. zł.
- MENiS - 9.900 tys. zł
- środków własnych (centralnych i wydziałowych) – 12.200 tys. zł.
- kredytu – 3.965 tys. zł.

### ad 3. Budynek dla Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Oboźnej 8a.

Autorem opracowania projektowego jest Pracownia Architektoniczna BNS s.c. Budynek będzie miał dwie kondygnacje podziemne, trzy naziemne oraz poddasze użytkowe, które pomieszczą:

- poziom -2: magazyn biblioteki wydziałowej, pomieszczenia techniczne,

- poziom -1: czytelnia studencka i ok. 40 stanowisk czytelniczych,  
ok. 40 stanowisk komputerowych, centrum informacji prawnej,
- parter: hall wejściowy z recepcją i szatnią, lektorium z wypożyczalnią  
dla pracowników, katalogi, kierownictwo i pracownia biblioteczna,
- piętro I i II + poddasze: pomieszczenia pracowników Instytutu Nauk Prawno-Administrac.  
Kubatura budynku - 7.993 m<sup>3</sup>  
pow. netto - 1.789 m<sup>2</sup>

Roboty wykonuje firma Budimex – Dromex S.A. Koszt realizacji wynosi 14.322 tys. zł.

Na współfinansowanie zadania Uczelnia otrzymała z MENiS kwotę 500 tys. zł. i 8.530 tys. zł. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, środki własne Wydziału stanowią kwotę 5.292 tys. zł.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 06.11.2004 r. Termin zakończenia ustalono na 30.06.2005 r.

#### ad 4. Wydział Zarządzania - modernizacja budynku B.

Modernizacja obejmuje: wymianę elewacji, usunięcie azbestu, zmianę funkcjonalną układu pomieszczeń, dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów p. pożarowych. Obiekt po modernizacji będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Kubatura - 25.266 m<sup>3</sup>

Powierzchnia - 6.989 m<sup>2</sup> Generalnym wykonawcą robót jest firma MITEX S.A.

Koszt zadania określa się na 17.282 tys. zł. Zakończenie realizacji wg kontraktu - grudzień 2005 r. Na współfinansowanie zadania Uczelnia otrzymała z MENiS kwotę 1.200 tys. zł i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 13.653 tys. zł.

Środki własne Wydziału wynoszą 2.429 tys. zł.

#### ad 5. Wydział Zarządzania - modernizacja budynku C.

Zakres modernizacji jest analogiczny jak w budynku B.

Kubatura obiektu - 24.506 m<sup>3</sup> Pow. użytkowa - 4.091 m<sup>2</sup>

Generalnym Wykonawcą była firma BUDIMEX S.A.

Budynek został oddany do użytku w marcu 2004 roku. Koszt realizacji wyniósł 16.611 tys. zł.

Inwestycja była finansowana w części przez fundusze ochrony środowiska:

NFOŚ i GW - 2.244,0 tys. zł

WFOŚ i GW - 2.652,0 tys. zł

Środki własne - 11.715,0 tys. zł

#### ad 6. Hala sportowa z basenem przy ul. Banacha

Kubatura - 35.192 m<sup>3</sup>. Pow. użytkowa - 4.656 m<sup>2</sup>. Koszt inwestycji 14.163.020,92 zł

Omawiany system jest produktem kanadyjskiej firmy Summit Structures, reprezentowanej w Polsce m.in. przez firmę PBMiR „BUDROS”. Wykonawcą robót łącznie z projektowaniem jest firma „BUDROS” z Gdańska.

Opracowano dokumentację budowlaną, która uzgadniana jest w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji. Dotychczas poniesiono wydatki na: opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geodezyjnej części dokumentacji projektowej, inwentaryzację zieleni, wycinkę drzew i obsługę kredytu, i wynoszą one 983 tys. zł. Rozpoczęcie zadania nastąpi w terminie 3 dni od daty uprawomocnienia się pozwolenia na budowę. Przewidywany termin zakończenia robót IV kw. 2005 r. Inwestycja będzie finansowana między innymi z kredytu udzielonego przez Bank Rozwoju Rady Europy.

#### ad 7. Nowa Palmiarnia z Łącznikiem w Ogrodzie Botanicznym.

Jest to drugi obiekt, który został realizowany na zapleczu budynku Systematyki Roślin w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsza szklarnia została wykonana w 1997 r. W roku 2003 rozpoczęto realizację drugiej, bliźniaczej szklarni wraz z łącznikiem. Z uwagi na katastrofalny stan Szklarni Tropikalnej zaistniała konieczność przeniesienia roślin do innego obiektu.

Roboty są finansowane z następujących środków:

WFOŚ i GW - 1.000,0 tys. zł

NFOŚ i GW - 1.000,0 tys. zł

KBN - 1.300,0 tys. zł

Środki własne Uczelni - 542 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia - IV kw. 2005 r.

Wykonawcą robót jest firma POLNORD S.A. z Gdańska.

W 2004 roku wykonano większość robót. Pozostały do wykonania drobne prace wykończeniowe oraz dokończenie przenoszenia roślin ze starej szklarni. Do wykonania w 2005 roku pozostały także roboty związane z przebudową kanalizacji ogólnospławnej na terenie Ogrodu Botanicznego. Zarząd Dróg Miejskich nie wyraził zgody na zajęcie, na czas realizacji robót części jezdni Al. Ujazdowskich. Uczelnia czyni starania o zmianę stanowiska ZDM. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.266 tys. zł. Dotychczas wydano 3.759 tys. zł.

#### ad 8. Budynek Centrum Zaawansowanych Technologii BIM

(Biologia – Informatyka – Medycyna).

Pracownia architektoniczna Arch Magic opracowała wstępną koncepcję budynku.

Obiekt ma być zlokalizowany w Zgrupowaniu na Ochocie pomiędzy projektowanym obiektem sportowym a budynkiem Cyklotronu. Dla tego zadania we wrześniu 2004 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przewidywana powierzchnia użytkowa obiektu ca 14.500 m<sup>2</sup>. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 108.000 tys. zł. Po zapewnieniu środków finansowych ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie obiektu budowlanego.

#### ad 9. Kiosk RUCH na terenie centralnym UW

W wyniku nawiązanej współpracy z Uczelnią firma „RUCH” S.A. wybudowała na miejscu niefunkcjonalnego kiosku z lat 60 nowy pawilon, który w roku 2004 został oddany do użytku. Kiosk składa się z dwóch niezależnych segmentów. Jeden jest wykorzystywany przez „RUCH”, drugi użytkowany jest przez Uczelnię z przeznaczeniem na sprzedaż artykułów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kubatura 118 m<sup>3</sup> Pow. użytkowa 43 m<sup>2</sup>

Kiosk został przekazany Uczelni w formie darowizny o wartości 158 tys. zł.

#### ad 10. Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk przy ul. Furmańskiej

Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie na gruncie położonym w Warszawie w rejonie ulic: Furmańska, Karowa, Dobra (działka ewidencyjna Nr 7/1).

Starosta Powiatu Warszawskiego zawarł z Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem Warszawskim umowę dzierżawy dla w/w działki, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na okres 29 lat, tj. od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2030 r.

Umowa dzierżawy przewiduje po wybudowaniu obiektu możliwość ubiegania się o uzyskanie prawa użytkowania wieczystego lub prawa pierwokupu w przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

W 2003 r. Autorskie Pracownie Architektury Kuryłowicz & Associates opracowały projekt koncepcyjny. Projektowany obiekt przeznaczony będzie dla potrzeb Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Dla tego zadania wydana została decyzja o warunkach zabudowy, której ustalenia spowodowały nieznaczne ograniczenia programu użytkowego. Skorygowany projekt koncepcyjny uzyskał akceptację przyszłych użytkowników. Trwają prace przy opracowywaniu projektu budowlanego i dokumentacji celem wystąpienia o środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przewidywany termin skompletowania wniosków i dokumentacji IV kw. 2005 roku.

#### ad 11. Budowa obiektu dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Została opracowana koncepcja architektoniczna. Wydział wystąpił o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu tej decyzji będzie możliwe zlecenie opracowania dalszej fazy prac projektowych.

#### ad 12. Ogrodzenie Zgrupowania Ochota.

W roku 2004 prowadzone były prace związane z ogrodzeniem terenu Zgrupowania.

Prace wykonywane były siłami własnymi UW. Z uwagi na planowaną budowę hali sportowej ogrodzenie od strony ul. Banacha będzie wykonane po jej zakończeniu.

## WAŻNIEJSZE REMONTY w 2004 r.

W roku 2004 wykonano między innymi następujące prace remontowe:

1. Budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Część południowa III piętra (tzw. łącznik) z wieżą. Rozbudowa i modernizacja pracowni naukowych; aranżacja architektoniczna pomieszczeń + ściany działowe, podłogi, sufity, instalacje sanit, elektr, okablow strukturalne i instalacja wentylacji mechanicznej. Dostosow do wymogów bhp i ppoż. Pow 1.150 m<sup>2</sup>. Koszt prac budowlanych 1.322.701 zł. Koszt prac projektowych i nadzorów 57.950 zł. Razem 1.380.651 zł.

2. Budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 (d. Szpital Św. Rocha).

Zakres remontu: wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, budowa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana stolarki okiennej.

Koszt remontu wyniósł 418,5 tys. zł.

Przy realizacji robót wykorzystano środki Ministerstwa Kultury i Sztuki w wysokości 100 tys. zł. (poprzez Fundację UW) oraz dotację m. st. Warszawy w wysokości 25,8 tys. zł.

Środki własne – 292,7 tys. zł.

3. Budynek Wydziału Polonistyki.

Wymiana stolarki okiennej, montaż podokienników. Koszt realiz 238,9 tys. zł środki własne.

4. Budynek Stołówki Pracowniczej. Remont elewacji. Koszt 176,6 tys. zł. - środki własne.

5. Pałac Potockich.

Brak sanitariatów w całym środkowym segmencie budynku spowodował konieczność adaptacji pomieszczeń magazynowych w piwnicy na sanitariaty, klatka „A”.

Z uwagi na katastrofalny stan schodów prowadzących na górny dziedziniec przy Pałacu Potockich zaistniała konieczność ich przebudowy. Roboty zostały wykonane w 2004 roku.

6. Budynek przy ul. Browarnej 8/10.

Wymiana przeszklonych ścian klatki schodowej, dobudowanie szybu windowego, wymiana stolarki okiennej. Koszt robót 887,5 tys. zł.

Współfinansowanie robót ze środków dotacji celowej MENiS w wysokości 451,0 tys. zł.

7. Budynek przy ul. Pasteura 7 - dydaktyka.

Wymiana stolarki okiennej oraz docieplenia i elewacji budynku. Koszt robót 992,5 tys. zł.

Współfinansowanie wymiany stolarki okiennej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 236,0 tys. zł.

#### 8. Zgrupowanie Ochota.

Modernizacja sieci kablowej SN i zasilania budynków Wydziału Fizyki i Geologii. Koszt modernizacji 445,7 tys. zł.

**Łączny koszt ważniejszych remontów wykonanych w 2004 roku zamyka się kwotą:  
3.948,2 tys. zł.**

W maju 2004 roku opracowane zostały projekty rewaloryzacji obiektów na Terenie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego. Zakres prac projektowych obejmuje elewacje ze stolarką okienną i drzwiową, dachy i drobne formy architektoniczne.

Uczelnia uzyskała wymagane pozwolenia Urzędu Konserwatorskiego oraz decyzje zezwalające na budowę. Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł 143,5 tys. zł.

Dla tego zakresu robót Uczelnia uzyskała środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego i Rozwoju Regionalnego w wysokości 12.621.609 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia zamknie się kwotą 16.351.611 zł.

Przewidywany czas realizacji 2005 – 2006 rok.

Obecnie wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót dla budynków Wydziału Polonistyki i Pałacu Kazimierzowskiego.

Ponadto dla remontów w 2004 roku wykonano opracowania projektowe dla: Budynku Wydziału Geologii na modernizację węzła ciepłego, oraz budynku dawnego Centrum Informatycznego na modernizację i przebudowę pomieszczeń I p. dla potrzeb Działu Sieciowego ICM związaną z wymogami funkcjonalno – przestrzennymi, w tym: dojścia dla osób niepełnosprawnych do sali konferencyjnej i pokoju poczty ICM oraz modernizację windy, odsłonięcie kolumn i zapewnienie wymogów ochrony p. poż.

**Załącznik nr 3**

do Protokołu nr 12 posiedzenia w dniu 2 marca 2005 r.

Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju UW

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji i ważniejszych remontów w 2004 roku. Cz. II**  
**stan na dzień 31.12.2004 r.**korekta  
w tys. zł.

Lp.	Obiekt – zakres robót	Dane techniczne <u>kubatura</u> m <sup>3</sup> pow użyt. m <sup>2</sup>	Koszt zadania	Data <u>rozpocz.</u>  zakończ. zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji		Nakłady do poniesienia po roku 2004	Źródła finansowania								Uwa-gi
					od począt. do 31.12.04 r.	Poniesione w roku 2004		dotacja celowa MENiS	KBN	NFOŚ i GW	WFOŚ i GW	dotacja m. st. W-wy	dotacja Min Kult i Szt*/	Środki Budż. UW	Fundacja Fundusz Współpra cy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	<b>I INWESTYCJE</b>	<u>19.005</u>														
1.	<b>Budynek Szkoły Głównej</b>	1.873	9.136	<u>2004</u>	7.956	7.853	1.180	3.400	4.362					194		
1.1	modernizacja i adaptacja bud. na potrzeby dydaktyki			2004												
2.	<b>Bud. dawnej BUW</b> modernizacja i adaptacja bud. na cele dydaktyczne	<u>26.961</u>	28.555	<u>2003</u>	13.594	10.044	14.961	7.569						4.032	1.993	
2.1		4.360		2005												**/
3.	<b>Bud. Wydz. Prawa i Administracji</b>	<u>7.933</u>														dotacja
3.1	budowa budynku naukowo dydakt. przy ul. Oboźnej	1.789	14.322	<u>2004</u>	858	846	13.464	500**						858		30.12. 2004
4.	<b>Budynek Wydziału Zarządzania</b>	<u>25.266</u>														
4.1		6.989	17.282	<u>2004</u>	77	77	17.205	1.200***						77		***/
4.2	modernizacja bud. B - Zgrup Smyczk	<u>24.565</u>	16.611	<u>2001</u>	16.611	7.444				2.244	2.652			11.715		dotacja
5.	modernizacja bud. C	<u>4.091</u>		2004												30.12. 2004
5.1		<u>35.000</u>		2001 <sup>x</sup>												<sup>x</sup> / rob. przygot
6.	<b>Hala sportowa z basenem</b>	5.000	14.163	<u>2005</u>	983	225	13.180							983		.
6.1	budowa hali sportowej z basenem przy ul. Banacha - Zgrup Ochota			2005												
7.	<b>Ogród Botaniczny UW</b>	<u>2.119</u>	4.266	<u>2003</u>	3.759	2.759	507		1.300	1.000	1.000			459		
7.1	bud. Nowej Palmiarni z łącznikiem	227		2005												
8.	<b>Teren Centralny UW</b>	—	147	<u>2004</u>	109	109	38							109		
8.1	przebudowa schodów przy oficynie pñ. i wsch. Pałacu Potockich	99		2004										122		
8.2	<b>Adaptacja strychów</b>	—	122	2004	122	122								122		
	bud. mieszkalny ul. Wilecza 13	238	488	<u>2004</u>	338	304	150							338		
				2005												

	bud. mieszkalny ul. Hoża 74		<b>105.092</b>		<b>44.407</b>	<b>29.783</b>	<b>60.685</b>	<b>10.969</b>	<b>5.662</b>	<b>3.244</b>	<b>3.652</b>			<b>18.887</b>	<b>1.993</b>	
	<b><u>RAZEM</u></b> <b><u>inwestycje i modernizacje</u></b>															
1.	<b><u>II Ważniejsze remonty</u></b>	1.150	967,7	<u>2004</u> <u>2005</u>	967,7		335,0		1.000					380,6		
2.	<b><u>Wydział MIM</u></b> Rozbudowa i modernizacja															
2.1	pracowni nauk. na 3p	557	109,2		109,2							25,8		83,4		
2.2	<b><u>Bud. przy ul. Krak Przedmieście 24</u></b> Samorząd Studencki															
2.2	wymiana pokrycia dachu		150,2		150,2									150,2		
2.3	wraz z obróbkami blacharskimi															
2.3	Budowa i montaż dźwigu dla osób niepełnospraw. (w duszy kl. sch.)		159,1		159,1								100,0*	59,1		
3.	Wymiana stolarki okiennej BSS i Przychodnia Lekarska															
3.1	<b><u>Bud. Wydziału Polonistyki</u></b> wymiana stolarki okiennej, montaż podokienników		238,9		238,9									238,9		
4.	<b><u>Bud. Stołówki Pracowniczej</u></b>															
4.1	remont elewacji	621	176,6		176,6									176,6		
5.	<b><u>Bud. d. Centrum Informatyki</u></b>															
5.1	zasilanie rozdzielni elektr. głównej rozdzielnice piętrowe		170,0		170,0									170,0		
6.	<b><u>Pałac Kazimierzowski</u></b>															
6.1	przeniesienie rozdzielni elektr. do pom. w piwnicy, zasilanie rozdzielnic, rozdzielnice piętrowe		192,3		192,3									192,3		
7.	<b><u>Pałac Potockich</u></b>															
7.1	adaptacja pom. mag. (piwnice) na	70	275,6		275,6									275,6		
8.		76														
8.1			887,5		887,5			451,0						436,5		

\*/  
poprzez  
fundację  
UW

	sanitariaty kl. A														
9.	<b>Budynek przy ul. Browarnej 8/10</b>	—													
9.1	wymiana przeszklonych ścian kl. schod. dobud. szybu wind., wymiana stolarki okiennej	238	78,0	78,0									78,0		
9.2		—	72,6	72,6									72,6		
10.	<b>Ogród Botaniczny</b>	—								236,0					
10.1	<b>Bud. Systematyki roślin</b>	—	536,0	536,0									300,0		
10.2	wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich	—	456,5	456,5									456,6		
	wymiana stolarki okiennej	2811													
11.	<b>Bud. ul. Pasteura 7 – dydaktyka</b>	—													
11.1	wymiana stolarki okiennej	—	445,7	445,7									445,7		
	wykonanie docieplenia i elewacji bud	—													
	<b>Zgrupowanie Ochota</b>														
	modernizacja sieci kablowej SN i zasilania budynków Wydziału Fizyki i Geologii														
<b>Razem ważniejsze remonty</b>			<b>4.915,9</b>	<b>4.915,9</b>		<b>355,0</b>	<b>451,0</b>	<b>1.000</b>		<b>236,0</b>	<b>25,8</b>	<b>100,0*</b>	<b>3.516,0</b>		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>110.007,9</b>	<b>49.322,9</b> <b>13.524</b>		<b>61.040</b>	<b>11.420</b>	<b>6.662</b>	<b>3.244</b>	<b>3.888</b>	<b>25,8</b>	<b>100,0*</b>	<b>22.403,0</b>	<b>1.993</b>	

Warszawa, dn.10.03.2005 r.